@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6aba378e12458a2253cd0a6b
ΑΠ:154323
Υπογραφή: 28/09/26 13:46
Διανομή: 28/09/26 13:47

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2026

ΠΡΟΣ:ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
email: tkvel@yme.gov.gr

Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 381 &Δεστούνη 2
Ταχ. Κώδικας : 111 43, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Δέλη
Τηλέφωνο : 210 2125885
E-mail : m.deli@ggde.gr

ΘΕΜΑ Ορθή Επανάληψη Απάντησης στη με 8488/21-09-2026 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς κ. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών και τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Κατεπείγουσα έκκληση για την άμεση άρση της κρίσιμης εμπλοκής και την αποπεράτωση του Φράγματος Ασωπού Κορινθίας».

ΣΧΕΤ Το 150603/22-09-2026 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄130) - Μεταβατικές διατάξεις», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 01 Αυγούστου 2023 στο ΦΕΚ Α΄139, ορίζεται ότι: «από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών της περ. Ε του άρθρου 3 του π.δ. 97/2017 (Α΄138), εξαιρουμένου του Τμήματος Τοπογραφικής».
Στη συνέχεια με την υπ’ αρ. 265442/07-09-2023 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 5514) η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής) υπήχθη στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Σχετικά με τα αναφερόμενα στην 8488/21.09.2026 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στον Ν. Κορινθίας βρίσκεται υπό κατασκευή το έργο «Κατασκευή Φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας. Το έργο αφορά στην κατασκευή φράγματος στον ποταμό Ασωπό Κορινθίας στην κοίτη του ποταμού σε απόσταση 4 χλμ. ΒΔ της Στιμάγκας και 2χλμ. ΝΑ του Παραδεισίου. Το φράγμα είναι χωμάτινο με αδιαπέρατο πυρήνα, συνολικού μήκους στον άξονα 425 μ. και ύψους 68 μ. από το φυσικό έδαφος. Μετά την κατασκευή του θα δημιουργηθεί ταμιευτήρας συνολικής χωρητικότητας 29,10 εκ.μ3, με ωφέλιμο όγκο ύδατος 25,60 εκ.μ3. Εκτιμάται ότι θα αρδεύονται περίπου 50.000 στρέμματα καλλιεργούμενης έκτασης.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 21-10-2008 με προϋπολογισμό δημοπράτησης ποσού ύψους πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (54.600.000,00 €) με Φ.Π.Α.. Για το εν λόγω έργο ως Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίστηκε Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ως Προϊσταμένη Αρχή η Υπηρεσία μας, δια του Τμήματος Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων.

Η αρχική (1η) σύμβαση ποσού 31.295.593,52 € με ΦΠΑ υπογράφηκε στις 14/07/2010 με την εργοληπτική επιχείρηση «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» και στις 20/10/2014 ιδρύθηκε η κατασκευαστική κοινοπραξία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.». Έπειτα από την κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης της «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» στις 02-02-2018 και υπό καθεστώς έκπτωσης της αναδόχου Κ/Ξ, η «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» ανέλαβε στις 29-03-2018 ως μοναδική ανάδοχος τη συνέχιση εκτέλεσης του έργου, με αρχική εγκριθείσα παράταση έως τις 31/12/2020.
Τα οικονομικά στοιχεία του έργου αναλύονται ως εξής:
Αρχική Σύμβαση Εργασιών 14-07-2010:Τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα δυο λεπτά 31.295.593,52 € (με ΦΠΑ).
1ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης Εργασιών 21-12-2011 (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση):Τριάντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα δυο λεπτά 31.467.793,52 € (με ΦΠΑ).
2ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης Εργασιών 03-04-2019 :Τριάντα δυο εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά 32.035.991,04 € (με ΦΠΑ).
3ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης Εργασιών 02-10-2024 :Τριάντα δυο εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά
32.679.290,64 € (με ΦΠΑ).
Ποσοστό εκτέλεσης (Αρχικής Σύμβασης): 74,2%
Υπολειπόμενη αξία εργασιών (με Φ.Π.Α.): 8.441.100,64 € (46ος Λογαριασμός)
1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: Ποσό Συμπληρωματικής σύμβασης 12.287.350,42 € βάσει του οικ. 4137/308424/Ε3/28-11-2019 Εργολαβικού Συμφωνητικού. Ποσοστό εκτέλεσης 1ης ΣΣΕ 47%. Υπολειπόμενη αξία εργασιών 1ης ΣΣΕ 6.998.700,42 € (με Φ.Π.Α).
2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: Ποσό 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 3.508.125,21 € (με ΦΠΑ), βάσει του από 17/04/2025 Εργολαβικού Συμφωνητικού (ΑΔΑΜ: 25SYMV016708209 2025-04-25).
Ποσοστό εκτέλεσης 2ης ΣΣΕ: 76,1 % (3ος Λογαριασμός)
Υπολειπόμενη αξία εργασιών 2ης ΣΣΕ: 838.365,21 € (με Φ.Π.Α)

Κατά την κατασκευή, προέκυψαν ειδικά προβλήματα τα οποία συνοψίζονται στα εξής:
Στο έργο υπάρχει μόνον ένας εγκεκριμένος δανειοθάλαμος από όπου γίνεται η απόληψη των αμμοχαλικοδών υλικών κατασκευής του φράγματος (σώματα στήριξης, φίλτρα) που αποτελούν και τον μεγάλο όγκο των εργασιών (περίπου 3,5 εκ μ3). Ο δανειοθάλαμος παρουσιάζει σημαντικές ενστρώσεις ακατάλληλου υλικού (στρώσεις φυτικών στην επιφάνεια και αργιλικών σε διάφορα επίπεδα της εκσκαφής) καθώς και μεγάλους όγκους κροκαλοπαγούς βράχου ο οποίος πρέπει να εξορυχτεί για να γίνει αποκάλυψη των καταλλήλων υλικών. Αυτό δημιουργεί σημαντικές δυσχέρειες και καθυστερήσεις στην εκμετάλλευσή του. Επίσης, ο βράχος που εξορύσσεται είναι ακατάλληλος για χρήση στις απαιτούμενες ζώνες του φράγματος (ανάντη ζώνη προστασίας και επένδυση λεκάνης ηρεμίας) και ως εκ τούτου αφ’ ενός πρέπει να απορριφθεί, αφετέρου θα πρέπει να αναζητηθεί στη μοναδική πηγή εξόρυξης του υλικού αυτού, το εμπορικό λατομείο στη θέση Αθίκια σε απόσταση 50 χλμ. από το έργο.

Επίσης, διαπιστώθηκε σημαντική γεωτεχνική αστοχία στην περιοχή του Υπερχειλιστή. Η αντιμετώπιση αυτών των αστοχιών θα γίνει με εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών που καθορίστηκαν κατόπιν εκπόνησης των αντίστοιχων μελετών.
Οι ανωτέρω απρόβλεπτες συνθήκες που δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του έργου αλλά διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού, καθιστούν απαραίτητη την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Μέρος των εργασιών αυτών έχει συμπεριληφθεί στην συνταχθείσα 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, ύψους 3.508.125,21 € (με ΦΠΑ).
Με την υπ' αρ. 1026/26-04-2024 απόφαση της Γεν. Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ. προεγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ της Κ.Σ. ο οποίος περιλαμβάνει την δαπάνη της προεκτιμώμενης αμοιβής των μελετών για τη γεωτεχνική αστοχία στην περιοχή του Υπερχειλιστή, ο 1ος ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ και η προτεινόμενη 2η ΣΣΕ. Το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β' του ΥΠΥΜΕ, ενέκρινε τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» που περιλαμβάνονται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1ης ΣΣΕ και τη σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (2η ΣΣΕ), βάσει της από 21-8-2024 αποστολής της Γνωμοδότησής του. Εν συνεχεία, με το υπ. αρ. πρωτ. 56909/29-11-2024 έγγραφο κοινοποιήθηκε η 515/2024 Πράξη του Ε Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της 2ης ΣΣΕ του έργου.

Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 17/04/2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016708209 2025-04-25).

Με την υπ' αρ. 37699/05-03-2026 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, έχει εγκριθεί η χορήγηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 3669/2008, παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του 1ου υποέργου «Κατασκευή φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας», του 7ου υποέργου «1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών» και του 10ου υποέργου «2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών» της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή Φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας» παράτασης περαίωσης εργασιών έως την 31η-12-2027 (ΑΔΑ:ΡΠΔΨ465ΧΘΞ-6ΝΑ).

Στην παρούσα φάση, έχει εκπονηθεί η μελέτη (προμελέτη και οριστική) των έργων Αντιστήριξης ανάντη Υπερχειλιστή και Λεκάνης ηρεμίας για να καθοριστούν οι εργασίες που επιβάλλεται να εκτελεστούν, η οποία υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο και θεωρήθηκε από την Διευθύνουσα με το υπ' αρ. πρωτ. 170481/25-05-2026 έγγραφο. Οι συγκεκριμένες εργασίες συμπεριλήφθηκαν στο από 25-08-2026 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Εργασιών Αποκατάστασης και Πρόληψης Κινδύνου (15.000.003,32€ , συμπ. Αναθεώρησης, ΓΕ&ΟΕ, ΑΕΚΚ).

Μετά την υπογραφή της Απόφασης Έγκρισης του εν λόγω πρωτοκόλλου αρμοδίως και την εξασφάλιση χρηματοδότησης των εργασιών του, δύναται να εκκινήσουν οι εργασίες του φράγματος, προκειμένου να εκτελεσθούν:

- Οι προαναφερόμενες εργασίες αντιστήριξης των πρανών του υπερχειλιστή.
- Το σύνολο των εργασιών για την κατασκευή του υπερχειλιστή.
- Η λιθορριπή προστασίας του ανάντη πρανούς του φράγματος.
- Ολοκλήρωση της κατασκευής του Πύργου Υδροληψίας.
- Έργα εκκένωσης
- Εργασίες κατασκευής αμφιέρειστης γέφυρας ανοίγματος 32,60 m.
- Εργασίες κατασκευής Κτηρίου Ελέγχου.
- Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού μήκους 4.054 m
- Κατασκευή έργων οδοποιίας.

Ο εκτιμώμενος χρόνος για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται σε 1,5 έως 2 έτη μετά την εκπόνηση, έγκριση και εξασφάλιση χρηματοδότησης των εργασιών αντιστήριξης των πρανών του υπερχειλιστή.

Η καθυστέρηση διεκπεραίωσης των αιτημάτων πληρωμής του 2026, οφείλεται σε τεχνικούς

λόγους μεταφοράς της Πράξης «Κατασκευή φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας» και αλλαγή του φορέα πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εν λόγω Πράξη ήταν ενταγμένη στο ΠΑΑ 2014-2022, σε πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε την 31η.12.2025. Με την υπ' αρ. 51620/02-03-2026 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων Και Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ:94Σ74653ΠΓ-ΠΤΗ) εγκρίθηκε η συνέχιση της ανωτέρω πράξης της Δράσης 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Υπομέτρου 4.3 του Μέτρου 4 του Π.Α.Α. 2014-2022 με τίτλο «Κατασκευή φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας» στην Παρέμβαση Π3-73-1.4: «Ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων που στοχεύουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027). Εν συνεχεία, με την υπ' αρ. Α1175/08-09-2026 Απόφαση (Β'5459/08.09.2026) καθορίστηκε το πλαίσιο ελέγχου και εκτέλεσης πληρωμών από τον νέο Φορέα Πληρωμών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Υ.ΛΙ.Κ.Υ.

ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΓΑΚΗ