



Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ



Ημερομηνία: 28 Σεπτεμβρίου 2023
 Αριθ. Πρωτ. : οικ.9217/23
 Αριθ. Σύμβ. 736/22
 Φακ.Αρχ.Τμήμ.: 11.4

Προς: ΟΣΕ
 Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο Παναγιώτη Τερεζάκη
 email: info@osenet.gr, p.terezakis@osenet.gr

Κοιν: ΟΣΕ
 1. ΔΚ, email: secdk@osenet.gr
 2. ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΤΗΕ, email: disisik@osenet.gr
 3. ΔΙΣΥΓ, email: disyg@osenet.gr

ΕΡΓΟΣΕ

4. Διευθύνοντα Σύμβουλο
5. ΚΦ

ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις από την θεομηνία "Daniel" στο έργο :

«Κατασκευή Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης- Τηλεδιοίκησης, Τηλεπικοινωνιών και Συστήματος ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα- Βόλος με αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Σ.Σ. Λατομείου - ΒΙΠΕ – Βόλος» (Α.Σ. 736/22)

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 8851/23/15.09.2023 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας

Στο πλαίσιο του εν θέματι έργου, σας γνωρίζουμε ότι η ανάδοχος εταιρεία μας κοινοποίησε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, με το οποίο προβαίνει σε δήλωση βλαβών από ανωτέρα βία, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4412/2016, σε συνέχεια της θεομηνίας "Daniel" που σημειώθηκε στην ευρύτερη Περιφέρεια Θεσσαλίας, από την Δευτέρα 04.09.2023 έως και την Πέμπτη 07.09.2023, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να προξηγηθούν ζημιές σε τμήματα του έργου που ευρίσκοντο υπό εξέλιξη εργασίες κατασκευής υποδομών της σιδηροδρομικής γραμμής (Σ.Σ. Λατομείου έως Σ.Σ. Βόλου), αλλά κυρίως επί της υφιστάμενης Σιδηροδρομικής Γραμμής (Σ.Σ. Λάρισας έως Σ.Σ. Λατομείου και του Σ.Σ. Βόλου) όπου επρόκειτο να γίνουν εργασίες εγκατάστασης σιδηροδρομικών συστημάτων, ήτοι, Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης, Τηλεπικοινωνιών και του απαραίτητου Η/Μ εξοπλισμού.

Στην προαναφερθείσα δήλωση, η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι κατά τις αυτοψίες που πραγματοποίησε στα προσβάσιμα τμήματα του έργου, διαπίστωσε ότι σημειώθηκαν μετατοπίσεις γραμμών, γεφυρών, στρεβλώσεις της σιδηροδρομικής

γραμμής οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά, αποξηλώσεις στρωτήρων, παράσυρση σκυρόστρωσης σε εκτεταμένα μήκη, γεγονότα που καθιστούν αδύνατο τόσο τον προγραμματισμό όσο και την υλοποίηση των εργασιών Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης, Τηλεπικοινωνιών και Συστήματος ETCS L1 καθώς και των επεμβάσεων στους σταθμούς Χάλκης, Μελίας, Κυψέλης, Αρμενίου και Βελεστίου σύμφωνα με τα συμβατικά προβλεπόμενα.

Η Υπηρεσία μας έχει εκκινήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 157 του Ν.4412/2016, για την συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών, η οποία θα προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση με την ανάδοχο εταιρεία και θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών για τα τμήματα που μας αφορούν.

Δεδομένου όμως, ότι οι ζημίες που έχει υποστεί η υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή στο τμήμα Σ.Σ. Λάρισας – Σ.Σ. Λατομείου και στον Σ.Σ. Βόλου, δεν άπτονται αμιγώς των αρμοδιοτήτων μας, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το συντομότερο δυνατόν τον σχεδιασμό και προγραμματισμό των ενεργειών σας, προκειμένου με την σειρά μας να προβούμε στις σχετικές ενέργειες διαχείρισης της εν λόγω συμβάσεως, θέτοντας υπ' όψιν σας ότι, η ανάδοχος εταιρεία ήδη από την υποβληθείσα δήλωση βλαβών, έχει εγείρει ζήτημα αποζημιώσεων λόγω σταλίας του εξοπλισμού της, για το διάστημα που δεν θα μπορεί να εκτελέσει εργασίες στα ανωτέρω τμήματα του έργου.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιοσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ακριβές αντίγραφο



Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Χρήστος Παληός



ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. - ΕΡΓΑ ΟΣΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



10420/23-1

Αρ. Πρωτ.: 10420/23
Ημερομ.: 01/11/2023

Π ΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.



CERTIFIED M.S.
ISO 9001:2008
135416
ISO 14001:2004
252/Π
ΕΛΟΤ 1429:2008
136/ΔΕ
ISO 27001:2013
25/ΑΠ


**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ &
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΟΛΟΥ**

Βόλος, 16 Οκτωβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 7138183

Ταχ. Δ/ση: Παπαδιαμάντη 1, 38 333 ΒΟΛΟΣ
Τηλ. Επικοινωνίας : 24210-23625
e_mail: s.papandreadis@osenet.gr

ΠΡΟΣ : ΕΡΓΟΣΕ/
Δ/ση Έργων/Τμήμα ΙΙΙ



ΚΟΙΝ. : 1. Γρ. Δ/ντος Συμβούλου
2. ΔΙΣΣΑ
3. ΔΙΣΥΓ
4. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ
5. ΚΦ

ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις της θεομηνίας Daniel στο Έργο «Κατασκευή Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης, Τηλεδιοίκησης, Τηλεπικοινωνιών, και Συστήματος ETCS L1 στην υφιστάμενη γραμμή Βόλου – Λάρισας με αναβάθμιση της σιδ/κής γραμμής στο τμήμα ΣΣ Λατομείου – ΒΙΠΕ- Βόλος» (ΑΣ 736/22)

Σχέτ: α) το υπ' αριθ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ οικ.9217/23/28.09.2023 /ΕΡΓΟΣΕ/Δ/ση Έργων/Τμ. ΙΙΙ

β) το υπ' αριθ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 8851/23/15.09.2023 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας

γ) 7138002/24.03.23/ΟΣΕ/ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΒΟΛ

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

- Αναφορικά με τις ζημιές της επιδομής, υποδομής και των τεχνικών έργων της γραμμής, ο ΟΣΕ έχει ήδη προβεί σε αυτοψία και προμέτρηση των απαιτούμενων εργασιών για την επαναφορά της γραμμής στην πρότερη κατάσταση διατηρώντας τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά (γεωμετρία, είδος επιδομής κτλ) και είναι σε στάδιο σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης του Έργου. Εφόσον εξασφαλιστεί η σχετική χρηματοδότηση θα προβεί σε ενέργειες για την ανάθεση του Έργου.
- Ειδικότερα στο υπό σχεδιασμό Έργο προβλέπονται οι εξής εργασίες:
 - Επισκευή ή/και ανακατασκευή μικρών τεχνικών που έχουν υποστεί ζημιές με δεδομένη πάντα την διατήρηση τόσο της οριζοντιογραφικής όσο και υψομετρικής θέσης της γραμμής επί των τεχνικών όπως προκύπτει από την ονομαστική γεωμετρία της γραμμής Α-Β που σας δόθηκε με το (γ) σχετικό έγγραφό μας.
 - Στα σημεία της ανοικτής γραμμής που έχουν προκληθεί ζημιές στη γραμμή, θα γίνει ανακατασκευή της και εκ νέου στρώση της γραμμής βάσει της δεδομένης γεωμετρίας της εγκεκριμένης μελέτης. Το ίδιο ισχύει σε θέσεις στρεβλώσεων ή μετατοπίσεων των σιδ/κών γραμμών, οι οποίες θα επανέλθουν με τη χρήση των ΒΜΓ στη γεωμετρία που προβλέπει η μελέτη του (γ) σχετικού εγγράφου.
 - Στους ΣΣ Χάλκης, Μελίας, Κυψέλης, Λατομείου δεν υφίστανται ζημιές. Στον ΣΣ Βελεστίνου υπάρχει μικρή παράσυρση της σκυρόστρωσης στις αλλαγές εισόδου, η οποία όμως δεν έχει επηρεάσει τη γεωμετρία της γραμμής. Εκτεταμένες ζημιές έχει υποστεί μόνο ο ΣΣ Αρμενίου.




FUTURE RAIL



- Πιθανή ανύψωση της γραμμής μπορεί να εξεταστεί από την ΧΘ 42+800 ως την ΧΘ 44+000 σε συνεργασία με εσάς προκειμένου να μειωθεί η τρωτότητα της γραμμής σε αντίστοιχα πλημμυρικά φαινόμενα. Σε ότι αφορά στην υλοποίηση της Σύμβασής σας, θεωρούμε ότι αυτή είναι εφικτό να προχωρήσει άμεσα στο τμήμα της παραλλαγής από ΣΣ Λατομείου ως ΣΣ Διαλογής Βόλου.

Ακριβές Αντίγραφο


Σπ. Παπανδρεάδης



Ο Δ/νων Σύμβουλος

Π. Τερεζάκης

ΕΡΓΟΣ Ε.Α.Ε.	ΕΝ	ΚΝ		ΕΝ	ΚΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ		☒	Δ.ΔΙΟΚ.ΥΠ.Δ.Α.Δ.		
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.		☒	Δ.ΟΙΚ.ΥΠ.		
ΥΠ.ΠΡ.ΑΡΧΗΣ			Δ.ΤΕΧΝ.Δ. ΠΑΗΡ.Σ.		
Δ.ΣΧ.ΑΝ.Δ.Δ.Π.		☒	Δ.ΣΥΜΒ.Δ. ΠΡΟΜ.		
Δ.ΝΟΜ.ΥΠΗΡ.			Δ.ΕΠΙΘ.Δ. ΕΛΕΓΧ.		
ΕΣΩΤ.ΕΛΕΓΧ.			Δ.ΕΡΓΩΝ	☒	
ΠΟΛ.ΣΧ.ΕΚΤ.ΑΝ.			ΤΜΗΜΑ Ι		
Τ.ΑΣΦΑΛ.ΙΑΤΡ.			ΤΜΗΜΑ ΙΙ		
ΓΡ.ΤΥΠ.Δ.ΕΤ.ΕΠ.			ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ	☒	
ΜΕΛΗΔ.Σ.			ΤΜΗΜΑ ΙV		
ΓΡΑΜ.Δ.Σ.			Δ.ΜΕΛΕΤΩΝ		
ΓΡΑΜ.Τ.Σ.			ΤΜ.ΤΟΠ.Δ.ΑΓΓΛ.		
ΣΥΛΛΟΓΟΣ			ΠΡΕΣΙΤΡ.		
			ΚΩ		☒

