

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Μεσογείων 119, 115 26, Αθήνα

Υπόψη: κ. Θ. Σκυλακάκη, Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Αρ. Πρωτοκόλλου: 11906

Θέμα: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων των κ.κ. Ιωάννη Τσίμαρη και Φραγκίσκου Παρασύρη

Ministry of Environment & Energy

Mesogeion Ave. 119, 115 26, Athens

Attn: Minister of Environment & Energy, Mr.Skylakakis Th.

Protocol Number: 11906

Subject: Question in the Greek Parliament by

Members of the Parliament Mr. Ioannis

Tsimaris and Mr. Fragkiskos Parasyris

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2024

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σχετικά με την ερώτηση των κ.κ. Βουλευτών Τσίμαρη και Φραγκίσκου Παρασύρη (α.π. 5700/08.07.2024) με θέμα «Διακοπή υλοποίησης έργων υποδομής διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή των Ιωαννίνων», παραθέτουμε παρακάτω απαντήσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην εν λόγω επιστολή.

1. Για ποιο λόγο έγινε παύση των εργασιών υλοποίησης των έργων υποδομής;

Η υλοποίηση των έργων υποδομής δεν έχει ανασταλεί, αλλά έχει σημειωθεί καθυστέρηση εν αναμονή της ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού για τον Ανάδοχο Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης Έργου και Επέμβασης (ΑΠΥΔΕΕ) για ολόκληρη την Περιφέρεια Ηπείρου. Ο Διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος δύο φορές, αλλά ο τρίτος Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Μάρτιο του 2024.

2. Τι προτίθεστε να πράξετε για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου;

Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Σεπτεμβρίου, αρχίζοντας με τα έργα του δικτύου Μέσης Πίεσης που θα συνδέσει την βιομηχανική περιοχή των Ιωαννίνων και την περιοχή Ελεούσα με την πόλη των Ιωαννίνων. Ο στόχος είναι να τροφοδοτηθεί η πόλη των Ιωαννίνων με φυσικό αέριο μέχρι το τέλος του 2025, ενώ η βιομηχανική ζώνη θα τροφοδοτηθεί πολύ νωρίτερα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ο Διαγωνισμός για τις δύο εγκαταστάσεις LNG, που πρόκειται να κατασκευαστούν εντός της βιομηχανικής ζώνης, πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Ιουλίου 2024.

Επιπλέον, η Εταιρεία, σε συνεργασία με τη ΡΑΑΕΥ, έχει ολοκληρώσει το απαιτούμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για την «Τροφοδοσία Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου από Χρήστη TLS». Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις προσεχείς ημέρες.

Προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία ενεργοποίησης του δικτύου διανομής, η Εναon EDA προκήρυξε, κατόπιν αποστολής σχετικής ενημέρωσης προς την Αρχή, διαγωνισμό για την ανάδειξη Προμηθευτή Φυσικού Αερίου που θα έχει την κυριότητα του φυσικού αερίου από την εγκατάσταση Truck-loading της Ρεβυθούσας έως το Σημείο Εισόδου του Απομακρυσμένου Δικτύου Διανομής, και θα αναδείξει τον Χρήστη ΟΔΥΦΑ τις επόμενες ημέρες, μετά τη δημοσίευση της προαναφερθείσας Απόφασης. Τέλος, η Εναon EDA έχει επίσης ολοκληρώσει τον διαγωνισμό για τη μεταφορά LNG.

3. Έχει τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο η σύμβαση του αναδόχου, ώστε να διαφοροποιεί το τελικό παραδοτέο έργο;

Δεν υπάρχει καμία τροποποίηση στη σύμβαση του Αναδόχου με τρόπο που να μεταβάλλει το τελικό παραδοτέο του αρχικού έργου.

Αντίθετα, έχει εγκριθεί ένα επιπλέον έργο με προϋπολογισμό 2.025.772 ευρώ, μέρος του οποίου καλύπτεται από το ΠΔΕ (1.338.630 ευρώ). Το νέο έργο αφορά την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου περαιτέρω στη νότια περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων, για τη σύνδεση και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ένας νέος διαγωνισμός θα προκηρυχθεί για αυτό το επιπλέον έργο.

4. Ποια είναι η πορεία εξέλιξης των έργων για τις υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου;

Για τις πόλεις της Άρτας και της Πρέβεζας, οι διαγωνιστικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και οι ανάδοχοι έχουν επιλεγεί. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτές οι συμβάσεις είναι βραχείας διάρκειας (12 μήνες) και η ύπαρξη ΑΠΥΔΕΕ είναι προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών, η έναρξη των αντίστοιχων συμβάσεων κατασκευής θα πραγματοποιηθεί επίσης τον Σεπτέμβριο, ενώ η κινητοποίηση των αναδόχων αναμένεται εντός του 2024.

Για την Ηγουμενίτσα, ο σχετικός πρώτος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής ήταν ανεπιτυχής (χωρίς υποβολή προσφορών) και θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός (προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους), ταυτόχρονα με τον διαγωνισμό για τις 3 εγκαταστάσεις LNG στις τρεις πόλεις.

Η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων Εναον EDA, θυγατρική της Εναον του ομίλου Italgas, συνεχίζει τις επενδύσεις για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών διανομής αερίου σε όλη τη χώρα.

Για το 2024, ο σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει τη σύνδεση 13 νέων περιοχών με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Πρόκειται για 11 πόλεις: Γρεβενά, Φλώρινα, Καστοριά και Άργος Ορεστικό στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Ορεστιάδα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Γιαννιτσά, Βέροια και Αλεξάνδρεια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Άμφισσα, Καρπενήσι και Λιβαδειά στη Στερεά Ελλάδα, καθώς την ΒΙ.ΠΕ. Πατρών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ η ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων στην Περιφέρεια Ηπείρου θα τροφοδοτηθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η αρχή έγινε από τα Γρεβενά όπου το δίκτυο έχει ήδη ενεργοποιηθεί τον Μάρτιο 2024, ενώ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η σύνδεση της Λιβαδειάς, της Φλώρινας, της Καστοριάς, του Άργους Ορεστικού, των Γιαννιτσών, της Άμφισσας και της Βέροιας, καθώς και της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών. Θα ακολουθήσει, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, η σύνδεση του Καρπενησίου, της Ορεστιάδας, και της Αλεξάνδρειας.

Σημειώνεται ότι, σήμερα, βρίσκονται σε εξέλιξη κατασκευαστικές εργασίες σε συνολικά 24 πόλεις ανά την Ελλάδα (εκτός της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας). Εκτός των παραπάνω 11 νέων πόλεων, οι εργασίες συνεχίζονται και στις ακόλουθες πόλεις που έχουν, ήδη, συνδεθεί με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου: Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Σέρρες, Κιλκίς, Κατερίνη, Γρεβενά, Λαμία, Χαλκίδα και Θήβα. Επίσης, ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου στην πόλη του Αγρινίου που προγραμματίζεται να συνδεθεί με το δίκτυο εντός του 2025.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Athens, July 15th, 2024

Dear Minister Skylakakis,

Regarding the question from MPs Mr. Tsimaris and Mr. Fragkiskos Parasyris (ref. no. 5700/08.07.2024) on the topic "Halting of natural gas distribution infrastructure projects in the Ioannina area," please find below replies on each of the points raised in the said letter.

1. Why was the implementation of the infrastructure works suspended?

The implementation of infrastructure projects has not been suspended but rather delayed pending the conclusion of the Tender for the Project Management and Supervision Services Provider (APYDEE) for the entire Epirus Region. The Tender was declared void twice, but the third Tender was successfully concluded in March 2024.

2. What do you intend to do to ensure the uninterrupted implementation of the project?

Construction is set to commence in early September, starting with the Medium Pressure network works that will connect the industrial area of Ioannina and Eleousa to the city of Ioannina. The objective is to supply the city with natural gas by the end of 2025, with the industrial zone receiving supply much earlier, in the first quarter of 2025. The Tender for the two LNG facilities, which are to be constructed within the industrial zone, is nearing completion and is expected to be concluded by the end of July 2024.

Further to the above, the Company, in collaboration with the RAEWW have concluded the required regulatory framework for the "Supply of Remote Distribution Networks with use of Liquefied Natural gas by TLS User". The Regulator's Decision is expected to be published in the Government Gazette in the coming days.

In order to accelerate the process, Enaon EDA announced, after sending relevant information to the Authority, a tender for the designation of a Natural Gas Supplier that will own the natural gas from the Revithoussa truck-loading facility to the Entry Point of the Remote Distribution Network and will award the TLS User tender in the coming period, after the publication of the above-mentioned Decision. Last but not least, Enaon EDA has also completed the tender for LNG transportation.

3. Has the contractor's contract been modified in any way that alters the final deliverable of the project?

There is no modification to the Contractor's contract in such a way as to alter the final deliverable of the initial project.

On the contrary, an additional project with a budget of 2,025,772 euro has been approved, part of which is covered by the PIP (ΠΔΕ) (1,338,630 euro). The new project concerns the extension of the natural gas network further in the southern region of the city of Ioannina, for the connection of the University Hospital as well. A new tender will be launched for this additional project.

4. What is the progress of the works for the other areas of Epirus?

For the cities of Arta and Preveza, the tender procedures have been completed, and contractors have been selected. However, as these contracts are of a very short duration (12 months) and the existence of the APYDEE is a prerequisite for the initiation of the works, the corresponding construction Contracts initiation will occur also in September, while the mobilization of contractors is expected within 2024.

For Igoumenitsa, the relevant first tender for the selection of a construction contractor was unsuccessful (no bidders) and a new tender will be launched (planned to conclude before the end of the year), simultaneously with the Tender for the 3 LNG installations in the three cities.

The Hellenic Gas Distribution Company, Enaon EDA, a subsidiary of Enaon within the Italgas group, continues its investments in the development and modernization of gas distribution infrastructure throughout the country.

For 2024, the company's plan includes connecting 13 new areas to the natural gas distribution network. These areas comprise 11 cities: Grevena, Florina, Kastoria, and Argos Orestiko in the Western Macedonia Region; Orestiada in the Eastern Macedonia & Thrace Region; Giannitsa, Veria, and Alexandria in the Central Macedonia Region; Amfissa, Karpenisi, and Livadia in Central Greece; as well as the Industrial Area of Patras in the Western Greece Region, while the Industrial Area of Ioannina in the Epirus Region will be supplied in the first quarter of 2025.

The first city was Grevena, where the network was activated in March 2024. By the end of September, connections are planned for Livadia, Florina, Kastoria, Argos Orestiko, Giannitsa, Amfissa, Veria, and the Industrial Area of Patras. By the end of December, connections will follow for Karpenisi, Orestiada, and Alexandria.

It should be noted that currently, construction works are underway in a total of 24 cities across Greece (excluding the Attica Region, the Regional Unit of Thessaloniki, and the Region of Thessaly). Apart from the 11 new cities mentioned above, works are ongoing in the following cities already connected to the natural gas distribution network: Komotini, Alexandroupoli, Xanthi, Kavala, Drama, Serres, Kilkis, Katerini, Grevena, Lamia, Chalkida, and Thebes. Additionally, construction of the network has commenced in the city of Agrinio, which is scheduled to be connected to the network by 2025.

We remain at your disposal for any clarification.

Yours sincerely,

Francesca Zanninotti
CEO