

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

22 ΜΑΡ. 2011

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα 22/3/2011
Αρ. Πρωτ 2288

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την πρόοδο των εργασιών του οδικού άξονα Μαλιακός-Κλειδί

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 11813/22.02.2011 που κατέθεσαν στη Βουλή, οι Βουλευτές κ. κ.
Δημήτρης Τσουμάνης και Σ. Καλογιάννης

ΚΟΙΝ.: 1)Βουλευτή κ. Δημήτρη Τσουμάνη
2) Βουλευτή κ. Σ. Καλογιάννη

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική Ερώτηση, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους κ. κ. Βουλευτές τα εξής:

Είναι σε όλους γνωστό ότι τα έργα παραχώρησης μεταξύ των οποίων και οδικός άξονας Μαλιακός-Κλειδί δημοπρατήθηκαν ανώριμα, χωρίς απαλλοτριώσεις με βάση προκαταρκτικές μελέτες και όχι οριστικές μελέτες.

Η Κυβέρνηση προχώρησε σε ενέργειες για την επιτάχυνση των εργασιών, επιλύοντας κατ' αρχάς τα θέματα των απαλλοτριώσεων με την διαδικασία των επιτάξεων και με νομοθετική ρύθμιση.

Μέχρι σήμερα για την κατασκευή του έως άνω έργου έχει παραδοθεί στον Παραχωρησιούχο το σύνολο των εκτάσεων εκτός μικρού μόνο τμήματος στην περιοχή της σήραγγας Πλαταμώνα (55 στρέμματα στη βόρεια έξοδο της σήραγγας Πλαταμώνα και 60 στρέμματα στη νότια έξοδο της ίδιας σήραγγας).

Ωστόσο η μη παράδοση γης δεν δημιουργεί προβλήματα καθυστέρησης στην κατασκευή του έργου, διότι στην κρίσιμη διαδρομή βρίσκεται η διάνοιξη της σήραγγας, η κατασκευή της οποίας δεν έχει ολοκληρωθεί.

Οι εργασίες κατασκευής εξελίσσονται χωρίς ουσιαστική καθυστέρηση έναντι του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 60% του τεχνικού αντικειμένου του ως άνω έργου και η περαίωσή του αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2012, όπως προβλέπει η Σύμβαση Παραχώρησης.

Η καταβολή της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου στο συγκεκριμένο έργο έχει ολοκληρωθεί. Επίσης έχει καταβληθεί η πρώτη δόση για την κατασκευή λωρίδας έκτακτης ανάγκης στις σήραγγες του έργου (45 εκ. €) ένα σημαντικό ποσό ως επιστροφή οφειλομένου Φ.Π.Α. Συνεπώς το Δημόσιο μεριμνά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εντός των τασσόμενων προθεσμιών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ.Διανομή
Γρ.Κοιν.Ελέγχο

