



20 ΜΑΙ, 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

Αθήνα 18.05.2016
Αρ. Πρωτ. 509

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων ✓
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:
1. Βουλευτή κ. Νικόλαο Κούζηλο
2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 5023/21-4-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Νικόλαο Κούζηλο, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΡ.Δ/20183/27-4-2016 έγγραφο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. από το οποίο προκύπτει ότι πρόκειται να υλοποιηθεί έως το τέλος του 2020 η διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου ώστε να βελτιωθεί σύντομα και δραστικά η ασφάλεια του συστήματος της Κρήτης ενώ έως το 2025 πρόκειται να ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική. Ο ΑΔΜΗΕ έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να υλοποιηθούν τα έργα το ταχύτερο δυνατό. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναγνωρίζει τη σημασία των έργων για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού συστήματος της χώρας και στο πλαίσιο του επιτελικού του ρόλου παρακολουθεί την εξέλιξή τους ώστε να παρέμβει εφόσον απαιτηθεί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Συνημμένα:

-Το με α.π. ΓΡ.Δ./20183/27-4-2016 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ (σελ. 2)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 2
Σύνολο Σελίδων: 3

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΧΝΙΚΟΣ



AP./HM.:ΓΡ.Δ/20183/27.04.2016

Προς : κ. Π. Σκουρλέτη
Υπουργό Περιβάλλοντος
& Ενέργειας

Περίληψη : Απάντηση σε Ερώτηση με θέμα: «Ηλεκτρική σύνδεση Κρήτης και ηπειρωτικής Ελλάδας»

Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 5023/21.4.2016 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Κούζηλου.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

σε απάντηση της πιο πάνω ερώτησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο τελευταίο εγκεκριμένο ΔΠΑ περιόδου 2014 – 2023, προκρίθηκε η λύση διασύνδεσης του συστήματος Κρήτης με την περιοχή της Αττικής μέσω διπολικού συνδέσμου ΣΡ συνολικής ονομαστικής ικανότητας 700 MW. Από τη διερεύνηση που έχει εν τω μεταξύ πραγματοποιήσει ο ΑΔΜΗΕ, φαίνεται ότι ο απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης της λύσης της διασύνδεσης ΣΡ με Αττική θα είναι της τάξεως των 9 ετών λόγω αδειοδοτικών προβλημάτων, αλλά και αντικειμενικών δυσκολιών που σχετίζονται με τις γεωλογικές συνθήκες κατά μήκος της διαδρομής πόντισης των καλωδίων.

Στο μεσοδιάστημα από την έκδοση του Προκαταρκτικού Σχεδίου του ΔΠΑ περιόδου 2017-2026 (που είχε τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 9 Μαρτίου 2016), εμφανίστηκε η ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται με τις Οδηγίες 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών και 2015/2193/ΕΕ για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. Σύμφωνα με τις πιο πάνω Οδηγίες, φαίνεται ότι τα πρόσεχη χρόνια το σύστημα Κρήτης θα αντιμετωπίσει σημαντικά και εντεινόμενα προβλήματα επάρκειας ισχύος (λαμβάνομένης υπόψη και της παλαιότητας πολλών εκ των υφιστάμενων μονάδων). Συνεκτιμώντας τα πιο πάνω (μεγάλο κόστος ΥΚΩ και αναμενόμενη εμφάνιση προβλημάτων επάρκειας ισχύος παραγωγής στο εγγύς μέλλον), το θέμα της διασύνδεσης της Κρήτης αποκτά χαρακτήρα «επείγοντος», καθιστώντας τον χρόνο υλοποίησης την κρισιμότερη παράμετρο για την επιλογή της τεχνικής λύσης για τη διασύνδεση.

Λαμβανομένων υπόψη των νέων δεδομένων που διαμορφώνονται από την εφαρμογή των Οδηγιών 2010/75/ΕΕ και 2015/2193/ΕΕ, κατά το προηγούμενο διάστημα εξετάστηκαν εκ νέου διεξοδικά και σε βάθος διαφορετικές τοπολογίες διασύνδεσης του νησιού και έγινε μια πολυκριτηριακή αποτίμηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. Συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα της πιο πάνω διερεύνησης, ο ΑΔΜΗΕ προκρίνει ως βέλτιστη λύση τη διασύνδεση του νησιού σε δύο παράλληλα έργα ως εξής:

- Έργο I: Διασύνδεση ΕΡ 150kV, ικανότητας 2×200MVA Κρήτη – Πελοπόννησος (τέλος 2020)
- Έργο II: Διασύνδεση ΣΡ ικανότητας 2×350MW Κρήτη – Αττική (τέλη 2023 έως 2026)

Η υλοποίηση του Έργου I (διασύνδεση με δύο κυκλώματα ΕΡ) θα συντελέσει σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα στη δραστική βελτίωση της επάρκειας και αξιοπιστίας του συστήματος Κρήτης, τόσο από τεχνική όσο και από οικονομική άποψη. Με βάση τη λεπτομερή ανάλυση των διαδικασιών και εργασιών υλοποίησης, ο αναμενόμενος χρόνος ολοκλήρωσης (θεωρώντας ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές δικαστικές ή άλλες εμπλοκές) είναι της τάξεως των 4 ετών και το έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το Α' εξάμηνο του 2020, συγκλίνοντας στο στόχο της κατά το δυνατόν ταχύτερης υλοποίησης.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ +30 210 519 2138 FAX +30 210 519 2324 www.admie.gr



Με την ολοκλήρωση των Έργων Ι και ΙΙ θα αποκατασταθεί ικανότητα μεταφοράς προς/από την Κρήτη της τάξεως των 1000 MW και παράλληλα θα καταστεί δυνατή η ανάπτυξη σταθμών παραγωγής από ΑΠΕ στην Κρήτη συνολικής ισχύος άνω των 1000 MW, αφού η πρόσθετη ενέργεια θα διοχετεύεται στην Ηπειρωτική Ελλάδα.

Η παραπάνω λύση περιλαμβάνεται στο νέο ΔΠΑ περιόδου 2017 – 2026, το οποίο τελεί υπό την προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης από τη ΡΑΕ.

Επισημαίνεται ότι ο ΑΔΜΗΕ προχωράει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες (μελετών, σχεδιασμού και αδειοδότησης) ώστε να καταστεί ταχύτατη η υλοποίηση των δύο φάσεων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση.

Με τιμή

Ιωάννης Τ. Μπλάνας
Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Καλογρίδου Άννα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υ.Π.ΕΝ
- Υ.Π.ΕΝ/ Τμήμα Μεταφοράς & Διανομής
Ηλεκτρικής & Θερμικής Ενέργειας