

27 ΟΚΤ. 2016



Σελίδες απάντησης: 3
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124180 Fax : 210-2124524

Αθήνα 25 / 10 / 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 1001

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του φράγματος Ασωπού Κορινθίας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 8098/09-09-2016

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Η. Παναγιώταρος** και για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στο έργο κατασκευής του φράγματος Ασωπού Κορινθίας, σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του εν λόγω έργου έγινε στις 31-10-2008. Με την αριθμ.12477/20β2/536/13-07-2009 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με Ανάδοχο τη μειοδότηρια εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.», η οποία υπέγραψε το με α.π. 11255/20β2/536/14-7-2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, συνολικού ποσού 31.295.593,52€ (ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης 44,65%) και προθεσμία 36 μηνών για την περαίωση των εργασιών.

Με την αριθμ.14682/20Β2/536/20-12-2010 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, ορίστηκε η Περιφέρεια Πελοποννήσου-Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευών (νυν Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος) ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία του εν λόγω έργου.

Η έναρξη των εργασιών του έργου ορίστηκε με την αριθμ.7555/20β2/536/23-3-2011 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, στις 23-3-2011. Συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίστηκε η 23-3-2014. Με την αριθμ.2700/94205/20Β2/536/21-7-2014 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2015.

Στο με α.π. 5341/27-11-2012 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Ανάδοχο Εταιρεία, αναφέρεται η για πολλούς μήνες υπολειτουργία του εργοταξίου και οι αποσπασματικές εργασίες που εκτελούνται.

Το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια ως Προϊστάμενη αρχή η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής - Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων) με το α.π. 302/7749/20β2/536/21-1-2013 έγγραφο, ζήτησε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να προχωρήσει, ως αρμόδια, στη διαδικασία έκπτωσης της Αναδόχου με βάση το άρθρο 61, Ν. 3669/2008.

Όστόσο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την α.π. 395/25-1-2013 Ειδική Πρόσκλησή της, κάλεσε την Ανάδοχο εντός τριάντα ημερών να εκτελέσει: α) την κατασκευή τμήματος μήκους 50,00 μέτρων του τεχνικού έργου ανοικτής εκσκαφής εισόδου στη σήραγγα εκτροπής και β) την κατασκευή του πύργου υδροληψίας μέχρι το υψόμετρο + 154,20 μ. και να προχωρήσει στην πλήρη δραστηριοποίηση του εργοταξίου.

Τελικά η Διευθύνουσα Υπηρεσία κήρυξε έκπτωτη την Ανάδοχο Εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» με την α.π. 971/12-3-2013 Απόφασή της και της επέδωσε την προαναφερόμενη Απόφαση.

Με το α.π.1492/10-4-2013 (α.π. 1653/45955/10-4-2013 Δ.Τ.Μ.Κ.) έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, διαβιβάστηκε στο ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής - Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων), ως Προϊσταμένη Αρχή, η από 28-3-2013 ένσταση της Αναδόχου Εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» κατά της 971/12-3-2013 Απόφασης κήρυξης της ως έκπτωτης της εργολαβίας, καθώς και οι απόψεις της Υπηρεσίας αυτής επί της ένστασης.

Το ΥΠΑΑΤ με την α.π. 2208/63548/20Β2/536/27-5-2013 Υ.Α., έκανε αποδεκτή την από 28-3-2013 ένσταση της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ», αναδόχου του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ασωπού νομού Κορινθίας», κατά της αριθμ.971/12-3-2013 Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κήρυξη έκπτωσης.

Λόγω της σοβαρής υστέρησης στην εκτέλεση των εργασιών, για τις οποίες ο Ανάδοχος επικαλείται τις τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επέδωσε την 5-9-14 Ειδική Πρόσκληση επαναδραστηριοποίησης του εργοταξίου με προθεσμία ενός μηνός.

Στη συνέχεια, με την αριθμ.3841/131170/20Β2/536/20-10-2014 Υ.Α., το ΥΠΑΑΤ ενέκρινε την ίδρυση Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή φράγματος Ασωπού νομού Κορινθίας».

Η Προϊσταμένη Αρχή του έργου ενημερώθηκε με το α.π. 61300/22737/16-06-2015 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τους αργούς ρυθμούς εκτέλεσης εργασιών, το γεγονός της μη υποβολής προς έγκριση νέου λογαριασμού μετά τον 8^ο και την τελική διακοπή της εργολαβικής δραστηριότητας στις αρχές Μαΐου του 2015, μετά από επίσκεψη εργασίας των εργαζομένων στο έργο.

Με την α.π.137388/51271/30-10-2015 Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, κλήθηκε η Ανάδοχος Κοινοπραξία, κατ'εφαρμογή του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008, εντός είκοσι ημερών: α) στην αποπληρωμή των οφειλομένων προς τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε επίσκεψη εργασίας, β) στην πλήρη δραστηριοποίηση του εργοταξίου και στην επιτάχυνση εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, γ) στην κατασκευή τμήματος μήκους 06,00 μέτρων του αγωγού του τεχνικού έργου στο εξωτερικό έργο εκτροπής, δ) στην εκτέλεση της δειγματοληπτικής γεώτρησης στην κουρτίνα τοιμενιενόσεων του αριστερού αντερείσματος στη Χ.Θ. 0+109, ε) στην εκτέλεση εκσκαφών στην περιοχή του υπερχειλιστή τουλάχιστον μέχρι το υψόμετρο +230 και στ) στην εκτέλεση εκσκαφών στην περιοχή της λεκάνης ηρεμίας τουλάχιστον μέχρι το υψόμετρο +175.

Τελικά, η Ανάδοχος Κοινοπραξία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» κηρύχθηκε έκπτωτη με την α.π.155188/57518/04-12-2015 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου. Ωστόσο, η Ανάδοχος Κοινοπραξία υπέβαλλε την από 21-12-2015 Ένσταση κατά της α.π.155188/57518/04-12-2015 Απόφασης κήρυξης της ως έκπτωτης της εργολαβίας, καθώς και τις απόψεις της επ' αυτής, η οποία διαβιβάστηκε στην Προϊσταμένη Αρχή με το α.π. 164141/60783/04-01-2016 (αρ. πρωτ. 79/1659/08-01-2016 Δ.Τ.Μ.Κ.&Τ.) έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Στην συνέχεια, το ΥΠΑΑΤ, με την αριθμ. 608/21678/19-02-2016 Υ.Α., έκανε αποδεκτή την από 21-12-2015 ένσταση της Κοινοπραξίας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.-ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» αναδόχου του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ασωπού ν. Κορινθίας» κατά της ανωτέρω απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί έκπτωσής της, ενώ με την α.π. 1157/42765/ΣΤ3/ 536/07-04-2016 Υ.Α., ενέκρινε τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου μέχρι τις 31-12-2016.

Αναλυτικότερα, αναφέρεται ότι, κατά τον τελευταίο χρόνο, έγιναν τα ακόλουθα:

- Ολοκληρώθηκαν οι διοικητικές διαδικασίες και εκδόθηκε η με α.π. οικ 151707/4-09-2015 Απόφαση τροποποίησης της υπ' αριθμ. οικ 127710/3-4-2007 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Φράγμα Ασωπού ποταμού Κορινθίας» εντός των ορίων των Δήμων Σικυωνίων και Βέλου – Βόχας, για την επέκταση των δανειοθαλάμων στη θέση Ντάρτζα.
- Στο ΦΕΚ 241/ Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων/10-12-2015, δημοσιεύτηκε η Ανακοίνωση παρακατάθεσης αποζημίωσης για απαλλοτρίωση υπέρ των ιδιοκτητών, έκτασης συνολικού εμβαδού 1.031.302,90 τ.μ., που απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου στην περιοχή κατασκευής του έργου: «Κατασκευή φράγματος και αγωγού μεταφοράς Ασωπού Ν. Κορινθίας», σύμφωνα με την αριθμ.1097003/4321/Δ0010/13-08-2010 (ΦΕΚ 343/31-08-2010) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τις ανάγκες της κατασκευής του έργου.
- Λόγω παρέλευσης της δεκαοκτάμηνης προθεσμίας από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισμού αποζημίωσης για τους φερόμενους δικαιούχους της απαλλοτρίωσης και επειδή δεν συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες, κατά τον νόμο, υπεύθυνες δηλώσεις τους,

το ΥΠΑΑΤ (αρμοδία η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής) προχώρησε στη διοικητική διαδικασία για την αυτοδικαιη άρση της αρχικής και της 1^{ης} συμπληρωματικής απαλλοτριώσης. Ακολούθως, θα γίνει νέα κήρυξη των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ώστε να αποπληρωθούν οι φερόμενοι δικαιούχοι. Η ΚΥΑ ανάκλησης της αρχικής αναγκαστικής απαλλοτριώσης έχει σταλεί για δημοσίευση στο ΦΕΚ.

- Προς επιτάχυνση των διαδικασιών επανακήρυξης και αποπληρωμής των δικαιούχων απαλλοτριώσης (τα χρήματα έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από τον Δεκέμβριο του 2015), έχει ζητηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής του ΥΠΑΑΤ να υποβληθούν εκ νέου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία τα κτηματολογικά στοιχεία για την επανακήρυξη της αρχικής αναγκαστικής Απαλλοτριώσης.

- Ολοκληρώθηκαν οι διοικητικές διαδικασίες και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 11/Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων/1-2-2016 η 1^η Συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτριώση ακινήτων για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας».

Στην παρούσα φάση, τελεί υπό εξέταση στο Υπουργείο Οικονομικών εάν χρήζει ανάκλησης ή εάν τελεί εν ισχύ η 1^η Συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτριώση. Στην περίπτωση που θα αποφασιστεί ανάκληση αυτής, θα γίνει νέα κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτριώσης για το σύνολο των εκτάσεων της αρχικής και της 1^{ης} συμπληρωματικής απαλλοτριώσης.

- Σχετικά πρόσφατα εκδόθηκε η με α.π. 4603/1-07-2016 Απόφαση συνέχισης της πράξης «Κατασκευή φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας» του Μέτρου 125Α1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 111256 και κωδικό ΣΑΕ 2008ΣΕ08180005, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του (ΠΑΑ) 2014-2020 και εξασφαλίστηκε η συγχρηματοδότηση του έργου.

- Ο βασικός λόγος καθυστέρησης και διακοπής των εργασιών κατασκευής του φράγματος αφορά στα κρίσιμα ζητήματα πληρωμών και ρευστότητας λόγω της πολυετούς οικονομικής κρίσης στη χώρα και, ειδικότερα, των μέτρων που ελήφθησαν στον περιορισμό και έλεγχο των τραπεζικών συναλλαγών από τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους 2015.

- Δεδομένης της μεγάλης σημασίας του έργου για τον Ν. Κορινθίας, λόγω της αναπτυξιακής δυναμικής για τη γεωργία της περιοχής, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και του ΥΠΑΑΤ επέδειξαν κατανόηση στις μεγάλες καθυστερήσεις, χορηγώντας παράταση χρόνου για την υλοποίησή του, με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί, εκ μέρους της αναδόχου κοινοπραξίας, κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των οικονομικών της προβλημάτων για την επανέναρξη των εργασιών.

- Μετά την εξασφάλιση της συγχρηματοδότησης του έργου, εξετάζονται όλες οι νομικές δυνατότητες, προκειμένου να εκκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου.

Όσον αφορά στα προγράμματα μέσω ενεργητικής προστασίας, με βάση την από 14/09/2016 έγγραφη ενημέρωση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΕΛ.Γ.Α., κ. Γ. Θεοχάρη, σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α., για την περιοχή της Κορινθίας εγκρίθηκαν και έχουν υλοποιηθεί προγράμματα μέσω ενεργητικής προστασίας (εγκαταστάσεις αντικαλαζικών δικτύων, καθώς και αντιβροχικών μεμβρανών).

Συγκεκριμένα, το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας, στην αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου, έχει ξεκινήσει την παραλαβή των εγκαταστάσεων. Η όλη διαδικασία είναι σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Γραφ. κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Η. Παναγιώταρο



Γ. Μανώλης