



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Φραγκίσκος Παρασύρης-Βουλευτής Ν. Ηρακλείου

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Παροχή παράτασης ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι συνδέσεις των Φ/Β σταθμών 400KW στην Κρήτη»

Σύμφωνα με τον νόμο 4819/2021 δόθηκαν 180MW προς εγκατάσταση στην Κρήτη εκ των οποίων τα 110MW δόθηκαν για Φ/Β Πάρκα. Κηρύχθηκε διαγωνιστική διαδικασία με κριτήριο επιλογής "first come first serve" μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ ώστε να διατεθούν τα 110MW προς τους επενδυτές για Φ/Β σταθμούς 400kW με πώληση της παραγόμενης ενέργειας με σταθερή τιμή. Συγκεκριμένα 65,73€/MWh.

Για την Κρήτη, σε εφαρμογή του νόμου 4819/2021, ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε την ημερομηνία υποβολής αιτημάτων στις 25/10/2022. Τα αιτήματα αυτά δεν είχαν απαντηθεί μέχρι και τον Ιούνιο του 2024 λόγω του «παγώματος» στην εξέταση των αιτημάτων που έχει επιβληθεί από την ΡΑΑΕΥ στο ΔΕΔΔΗΕ. Ο λόγος ήταν οι καταγγελίες από μερίδα των υποψηφίων παραγωγών για νοθεία στην διαδικασία. Είχε υπολογιστεί ότι είχαν δεσμευτεί 60.000.000€ σε εγγυητικές αναφορικά με την Διαγωνιστική Διαδικασία για τα Φ/Β πάρκα της Κρήτης και της Πελοποννήσου τα οποία τοκίζονταν κάθε μήνα με ενδεικτικό κόστος μέχρι στιγμής για του επενδυτές περί τα 3.000.000 €.

Από τον Ιούνιο του 2024 μέχρι σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ ώστε να χορηγηθούν Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης για τα 110MW της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα σε απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ στην υπ' αριθμ. 447/21.10.2025 Ερώτηση που κατέθεσα στη Βουλή των Ελλήνων, «έχουν χορηγηθεί 298 ΟΠΣ συνολικής ισχύος 104,85 MW σε ανεξάρτητους παραγωγούς του περιθωρίου των 110MW, 12 ΟΠΣ συνολικής ισχύος 8,15 MW σε Ενεργειακές Κοινότητες - παραγωγούς με αποζημίωση ηλεκτρικής ενέργειας του περιθωρίου των 30 MW (βάσει του άρθρου 132 του ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021)», δηλαδή θα πρέπει να εκδοθούν επιπλέον 25-30 Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης.

Ωστόσο στο άρθρο 26 του Νόμου 4643 του 2019 αναφέρεται ότι όσοι σταθμοί ΑΠΕ τεθούν σε λειτουργία από 01.01.2026 (από 200 kW και πάνω) θα υπόκεινται σε ευθύνη εξισορρόπησης, που σημαίνει ότι θα έχουν περικοπές όποτε αυτό ζητηθεί από τον ΑΔΜΗΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζεται ότι έχει ηλεκτρίσει μόλις 15-20 Φ/Β Πάρκα από τις 298 Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής. Επομένως, όλα τα υπόλοιπα έργα αναμένεται να ηλεκτριστούν μέσα στο 2026 **και άρα αυτομάτως υπόκεινται σε καθεστώς περικοπών, δημιουργώντας μία σοβαρή αδικία μεταξύ των Φ/Β που συνδέθηκαν πριν την καταληκτική ημερομηνία 31/12/2025 και όσων αναμένεται να συνδεθούν μετά από αυτήν.**
2. Ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν εκπληρώνει σε πολλές περιπτώσεις τις συμβατικές του υποχρεώσεις ώστε να ολοκληρώσει τα απαραίτητα έργα Δικτύου ώστε Φ/Β σταθμοί που είναι καθ' όλα έτοιμοι (αδειοδοτικά και κατασκευαστικά) να μπορούν να τεθούν σε λειτουργία. Σε κάθε Σύμβαση Σύνδεσης που υπογράφει ο παραγωγός, ορίζεται ένα χρονικό διάστημα που έχει υποχρέωση ο ΔΕΔΔΗΕ να ολοκληρώσει τα έργα Δικτύου. Κοινώς, να εγκαταστήσει τον στύλο P43 επί του

οποίου γίνεται ο κόμβος Φ/Β Πάρκου και Δικτύου. Στην πλειονότητα των Φ/Β πάρκων αυτό το χρονικό διάστημα δεν τηρείται.

3. Ότι σε Φ/Β πάρκα που έχουν κατασκευαστεί και έχει εγκατασταθεί και ο στύλος P43 διασύνδεσης, δεν είναι εφικτό να τεθούν σε λειτουργία από τον ΔΕΔΔΗΕ λόγω είτε έλλειψης υλικών είτε λόγω έλλειψης προσωπικού.
4. Βάσει Νόμου 4414/2016 άρθρο 7 περί σύναψης ή υποβολής πλήρους αίτησης για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης στον ΔΑΠΕΕΠ, η καταληκτική ημερομηνία για να λάβει ο εκάστοτε παραγωγός σταθερή τιμή είναι η 31/12/2025 έχοντας υπογράψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης με το ΔΑΠΕΕΠ ή υποβάλλει πλήρη φάκελο.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ,

1. Έχει σκοπό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εξαιρέσει τα Φ/Β Πάρκα 400 kW της Κρήτης από την ευθύνη εξισορρόπησης άρα και περικοπών, είτε να δώσει εύλογη παράταση για να ηλεκτριστούν όλα τα έργα σε χρόνο όπου ο ΔΕΔΔΗΕ θα είναι ικανός να το κάνει;

2. Υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο Ενέργειας να δοθεί παράταση και στη καταληκτική ημερομηνία σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης με το ΔΑΠΕΕΠ καθώς δεν έχει τελειώσει ακόμα η διαδικασία έκδοσης όλων των Οριστικών Προσφορών σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Φραγκίσκος Παρασύρης