

2979
31 ΙΑΝ. 2011

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ

Την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
κα Τίνα Μπιρμπίλη και
τον Υφυπουργό κο Δημήτρη Μανιάτη

Ο Βουλευτής Β' Πειραιά **Γρηγόριος Νιώτης του Δημητρίου**, κατέθεσε αναφορά στην οποία περιέχεται η εξώδικη διαμαρτυρία της ομόρρυθμης εταιρείας < Φ. Θεοφανόπουλου & ΣΙΑ, Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο.Ε.> προς την ανώνυμη εταιρεία < Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία> (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) σχετική με τη μη ολοκλήρωση αδειοδότησης φωτοβολταϊκού σταθμού παρά την πάροδο 3,5 ετών.

Επισυνάπτουμε το αίτημα και παρακαλούμε για την απάντηση σας.

Πειραιάς 27-01-2011

Ο Καταθέτων Βουλευτής

ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Φ. ΘΕΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο.Ε», που εδρεύει στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη αριθμ. 81 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε), που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Κάστορος αριθμ. 72 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμαλιάδος αριθμ. 17

Η εταιρεία μας, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας, έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο του έτους 2007 τη διαδικασία για την αδειοδότηση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 4,813 MW στη θέση Ποτεισιώνα ή Δρακατσούλα, του Δήμου Τανάγρας του Νομού Βοιωτίας, όμως, μετά την πάροδο 3,5 ετών και παρά το γεγονός ότι έχουμε πράξει όλα όσα απαιτούνται κατά νόμο, η αδειοδότηση δεν έχει ολοκληρωθεί.

Συγκεκριμένα, ήδη υπό το καθεστώς του ν. 3468/2006 και πριν τις αλλαγές που επέφερε σε αυτόν ο ν. 3851/2010, έλαβαν χώρα τα εξής:

- α) Υποβολή εκ μέρους μας αίτησης για τον εν λόγω φωτοβολταϊκό σταθμό την 10/08/2007 με αριθμ. πρωτ. Γ-02705.
- β) Διαβίβαση Π.Π.Ε. από τη ΡΑΕ 19/01/2010 με αριθμ. πρωτ. Ο-39234.
- γ) Γνωστοποίηση θετικής γνώμης επί Π.Π.Ε.Α. την 29/04/2010 με αριθμ. πρωτ. 28141/3267.
- δ) Θετική γνωμοδότηση από τη ΡΑΕ την 01/06/2010 με αριθμ. πρωτ. ΡΑ 13219.

Μετά δε την έκδοση του ν. 3851/2010 την 04/06/2010, ακολουθώντας τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, προχωρήσαμε στις εξής ενέργειες:

α) Λήψη βεβαίωσης από τη ΡΑΕ για συνέχιση της διαδικασίας αδειοδότησης την 28/07/2010 με αριθμ. πρωτ. Ο-43537.

β) Ολοκλήρωση της μελέτης περιβαλλοντικών όρων και έκδοση Ε.Π.Ο με αριθ. πρωτ 85562/10223 από 22-11-2010.

γ) Υποβολή στο ΔΕΣΜΗΕ του φακέλου για τους όρους σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού σταθμού στο δίκτυο της ΔΕΗ την 21/06/2010.

δ) Υποβολή του φακέλου προς έλεγχο από το διαχειριστή του δικτύου (Δ.Ε.Η.), ο οποίος εξέδωσε μη δεσμευτικούς όρους σύνδεσης και απέστειλε αυτούς στο ΔΕΣΜΗΕ σύμφωνα με το έγγραφο ΔΕΗ/ΔΔΔ αριθμ. Πρωτ. 300/2010/10-11-2010.

Όπως προαναφέρθηκε, την 1 Ιουνίου 2010 εκδόθηκε η θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ για το συγκεκριμένο σταθμό της εταιρείας μας προς το ΥΠΕΚΑ. Συνεπώς, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, σε προθεσμία 15 ημερών θα έπρεπε να εκδοθεί η άδεια παραγωγής (άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3468/2006). Αντ' αυτού το έργο της εταιρείας μας εντάχθηκε στον ειδικό κατάλογο της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010, που δημοσιεύτηκε την 4 Ιουνίου 2010, ήτοι μεταγενέστερα από την ως άνω θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ για το φωτοβολταϊκό σταθμό.

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι ο ΔΕΣΜΗΕ, κατόπιν υποδείξεως του ΥΠΕΚΑ σε σύσκεψη που έλαβε χώρα την 13.01.2011, δεν προτίθεται να προβεί στην άμεση έκδοση των δεσμευτικών πλέον όρων σύνδεσης, παρά το γεγονός ότι ως προς εμάς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και ο φάκελος που κατά τα ανωτέρω καταθέσαμε στο ΔΕΣΜΗΕ με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά είναι πλήρης, ο δε φωτοβολταϊκός σταθμός της εταιρείας μας είναι ο μοναδικός που πρόκειται να συνδεθεί στη γραμμή 26 του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής Θήβας.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η εταιρεία μας έχει προβεί μέχρι σήμερα σε όλες τις απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες, κατόπιν των οποίων έχουν εκδοθεί από τη ΔΕΗ οι μη δεσμευτικοί όροι σύνδεσης, η δε αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την αδειοδότησή μας. Κατά συνέπεια ως προς εμάς έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία και απομένει απλώς από το ΔΕΣΜΗΕ η έκδοση των δεσμευτικών όρων που έχουν ήδη προδιαγραφεί από τη ΔΕΗ. Παρ' όλα αυτά και παρά το ότι δεν επηρεάζεται το έννομο συμφέρον άλλης εταιρείας στην εν λόγω περιοχή ο ΔΕΣΜΗΕ αρνείται να προβεί στην άμεση έκδοση των δεσμευτικών όρων σύνδεσής μας με το δίκτυο, όπως έχουν προδιαγραφεί από την ΔΕΗ, με συνέπεια να έχει παρέλθει προ πολλού η οριζόμενη κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 3468/2008, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3851/2010 τετράμηνη προθεσμία για την αδειοδότησή μας.

Εξ αιτίας των παραπάνω η ζημία που έχει ήδη υποστεί η εταιρεία μας είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού έχουμε ήδη μεταπηδήσει στην τιμή πώλησης της kWh από 0,40€/kWh στα 0,392€/kWh, γεγονός που έχει προκαλέσει για την εταιρεία μας απώλεια ποσού ύψους περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ. Εφόσον δε το ΔΕΣΜΗΕ

καθυστερήσει περαιτέρω, θα υποστούμε και την επόμενη μείωση τιμής στα 0,372 €/kWh, που θα σημάνει απώλεια ποσού ύψους περίπου 3,7 εκατομμυρίων ευρώ. Με άλλα λόγια, εξαιτίας της αδικαιολόγητης καθυστέρησης του ΔΕΣΜΗΕ να προβεί στην έκδοση των δεσμευτικών όρων σύνδεσης με το δίκτυο, η εταιρεία μας κινδυνεύει να έχει συνολικές απώλειες ύψους τουλάχιστον 4,7 εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια εκμετάλλευσης της επένδυσης.

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη, για το εν λόγω έργο η εταιρεία μας έχει δεσμεύσει, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, κεφάλαιο ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Αν επί του ποσού αυτού υπολογιστεί η απώλεια αξίας χρήματος, 5% περίπου ανά έτος, η εταιρεία μας θα υποστεί περαιτέρω ζημία ποσού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τέλος, ας σημειωθεί ότι βασιζόμενοι στα όσα περί των προθεσμιών για την αδειοδότηση προέβλεπε ο νόμος έχουμε ήδη προβεί σε παραγγελίες υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού (πάνελς, Inverters, στηρίξεις κ.α) και πιεζόμαστε από τους διάφορους προμηθευτές να προβούμε στην παραλαβή των υλικών αυτών.

Είναι προφανές συνεπώς ότι η επένδυσή μας έχει παρεκκλίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον προϋπολογισμό της και υφιστάμεθα βαριές οικονομικές απώλειες, εξαιτίας γεγονότων για τα οποία δεν φέρουμε καμία ευθύνη, καθώς έχουμε ακολουθήσει πιστά όλη την προβλεπόμενη διαδικασία. Η δε ζημιά που θα υποστούμε θα επαυξηθεί έτι περαιτέρω εξ αιτίας της αδικαιολόγητης άρνησης του ΔΕΣΜΗΕ να εκδώσει άμεσα τους δεσμευτικούς όρους σύνδεσης με συνέπεια να παραταθεί έτσι, για άδηλο χρονικό διάστημα, η σκοπούμενη αδειοδότησή μας. Αξίζει άλλωστε να επισημανθεί το γεγονός ότι, σε μια δυσμενέστατη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, η εταιρεία μας δύναται να πραγματοποιήσει άμεσα μία επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας δεσμεύσει το ως άνω χρηματικό ποσό από ίδιους πόρους, καθώς ο προγραμματισμός της επένδυσής μας έχει γίνει χωρίς τη λήψη επιδοτήσεων ή οποιασδήποτε χρηματοδότησης εκ μέρους Τραπεζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, αλλά αποκλειστικά από πόρους του ομίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία μας, προερχόμενους κατά κύριο λόγο από τη ναυτιλία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

και με ρητή επιφύλαξη κάθε σχετικού δικαιώματος της εταιρείας μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΥΜΑΣΤΕ

για την κατά τα ανωτέρω αδικαιολόγητη καθυστέρηση της υπηρεσίας σας να προβεί στην έκδοση δεσμευτικών όρων σύνδεσης της εταιρείας μας και

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

να προχωρήσετε άμεσα, σύμφωνα με το νόμο, στην κατά τα ανωτέρω έκδοση των δεσμευτικών όρων σύνδεσης, προκειμένου η εταιρεία μας να συνάψει τη σύμβαση πώλησης πριν την 31^η Ιανουαρίου 2011 ώστε να μην υποστεί περαιτέρω ζημία ύψους περίπου 3,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Για την εταιρεία