

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κων. Καραμανλή 1

Σαλαμίνα 18900

Πληρ. : Βλ. Λιαροκάκης

τηλ. 210 – 4646139

Σαλαμίνα 24-01-2011

Ι. ΤΡΑΓΙΑΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. 135

Προς τον

Βουλευτή Β' Περιφέρειας Πειραιά

κ. Γιάννη Τραγάκη

ΘΕΜΑ : Ιστορικό έργου «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων υδάτων πόλης Σαλαμίνας»

3244

11 ΦΕΒ. 2011

Κύριε Βουλευτά,

Με την Ε(2005) 5752/16-12-2005 απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκρίθηκε η επιχορήγηση του παραπάνω αναφερόμενου έργου με το ποσό των 16.385.000 €, με ποσοστό συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής κατά 75%.

Μετά την εγκριτική απόφαση ο Δήμος προχώρησε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη συμβούλου του έργου, υλοποιώντας την υποχρέωσή του που απέρρεε από την απόφαση αυτή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 142/2006 απόφασή του ανέθεσε την υπηρεσία συμβούλου διαχείρισης του έργου στην εταιρεία BUNG, ύστερα από διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3316/2005

Μετά από πρόταση του τεχνικού συμβούλου η μελέτη τροποποιήθηκε ως προς τον τρόπο κατασκευής τμήματος του έργου και η μελέτη ανασυντάχθηκε και θεωρήθηκε με το 32^ο Πρακτικό από το Συμβούλιο Δημοτικών και Τεχνικών Έργων του ΥΠΕΣΔΔΑ. Η τροποποίηση προέβλεπε την κατασκευή τμήματος του έργου με το σύστημα αναρρόφησης λόγω των ειδικών συνθηκών του έργου (εκσκαφή σε χαλαρά εδάφη με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα με ταυτόχρονη άντληση σημαντικού υδάτινου θαλάσσιου όγκου σε μεγάλα βάθη του συλλεκτήριου αγωγού στην παραλιακή οδό).

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 280/06 απόφασή του της 22ας Νοεμβρίου 2006 ενέκρινε την προμελέτη και οικονομοτεχνική μελέτη του έργου.

Το Τεχνικό Συμβούλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ στις 18-12-06 γνωμοδότησε για τη δημοπράτηση τμήματος του έργου με το σύστημα μελέτη - κατασκευή και το Δημοτικό

Συμβούλιο στις 19-12-06 ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου με μεικτό σύστημα προσφορών που περιελάμβανε υποβολή προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για το τμήμα του έργου που θα κατασκευασθεί με βαρυτικό δίκτυο και υποβολή προσφορών με το σύστημα μελέτη – κατασκευή για το τμήμα του έργου που θα κατασκευασθεί με δίκτυο αναρρόφησης, ενέκρινε δε και τους όρους διακήρυξης.

Η δημοπρασία του έργου διεξήχθη στις 13/02/2007 με το μεικτό σύστημα προσφορών και έλαβαν μέρος έξη εταιρείες :

ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ

Κ/Ξ ΒΑΣΚΟ – ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΕΤΕ

Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕ

ΓΗΓΕΡΤΟΝ

Με την αρ. 90/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

Η οικονομική προσφορά ανήλθε σε 20.245.500,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολική προσφορά 24.092.145,00 €.

Με την Πράξη 0019/Συν. 14^η/1-02-2008 το Ελεγκτικό Συνέδριο απεφάνθη ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της οικείας σύμβασης.

Η εργολαβική σύμβαση (αρ. πρωτ. 3910/27-02-2008) υπεγράφη στις 27 Φεβρουαρίου 2008 για το ποσόν των 24.092.145,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ).

Με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών η δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 26.258.200 € λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 19% σε 21% και 23%, καθώς και από δαπάνες αναθεώρησης , χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου.

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων της πόλης της Σαλαμίνας συνολικού μήκους δικτύου 41 χιλιόμετρα. Περιλαμβάνει την κατασκευή τμήματος του δικτύου με το βαρυτικό σύστημα μήκους 27,29 χλμ., την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης με το σύστημα αναρρόφησης μήκους 13,85 χλμ. και την κατασκευή 1283 φρεατίων.

Έως σήμερα έχουν πιστοποιηθεί εργασίες ύψους 20.125.730 € (περιλαμβανόμενου ΦΠΑ), ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει πληρωθεί ποσό 18.108.682,00 €.

Το ποσό αυτό έχει καλυφθεί :

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 12.608.000 €,
από πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 3.5000.000 € και
από συμμετοχή του Δήμου (πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) κατά 2.000.000 €

Η υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση ανέρχεται σε ποσοστό 75% επί του 16.385.000 €, δηλαδή σε 12.288.750 € εκ των οποίων τα 12.090.000 € αφορούν το έργο, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν δαπάνες συμβούλου και δημοσιότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης του έργου θα πρέπει να καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο επί πλέον ποσόν, πέραν του ήδη καταβληθέντος ίσο με **8.590.000 €** (δηλαδή $12.090.000 - 3.500.000 = 8.590.000$).

Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται επί πλέον πίστωση 8.150.000 € (δηλ. 26.258.200 – 18.108.682), ποσό το οποίο θα εξασφαλίσει και τη λειτουργικότητα του έργου, αφού η μοναδική εκκρεμότητα που υφίσταται και αποτελεί κίνδυνο για την έργο αποτελεί μόνον η οικονομική του κάλυψη. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου μέχρι τέλους Ιουλίου 2011, το Ελληνικό Δημόσιο θα επιβαρυνθεί με το σύνολο της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή με το ποσό των **12.288.750 €**.

Επισημαίνουμε για μία ακόμη φορά τη μεγάλη σπουδαιότητα του έργου για το νησί μας το οποίο αφενός θα αναβαθμίσει το περιβάλλον με το σταμάτημα της συνεχιζόμενης μόλυνσης της παραλίας, αλλά και θα λύσει το χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης κεντρικού δικτύου αποχέτευσης στη πόλη της Σαλαμίνας που είναι και το κέντρο της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας του νησιού μας.

Περιμένουμε τη συμβολή σας στην προσπάθεια για την κάλυψη του υπολειπόμενου ποσού των **8.150.000 €** από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων, καθόσον ο Δήμος με τα γνωστά μεγάλα οικονομικά προβλήματα δεν μπορεί να συμβάλει έστω και στο ελάχιστο στο παραπάνω ποσόν.

Με τιμή
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ